

**ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019**

EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TAPEXTLA, DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO TAPEXTLA, DISTRITO DE JAMILTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 12.00 HORAS DEL DIA OCHO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA LOS CC. PROF. ANDRES VERONICA SILVA, CARMEN SALINAS HERNANDEZ, FLAVIO HERNANDEZ JACINTO, MAXIMINO PRUDENTE AVILA, JOSE LUIS NARVAEZ GONZALES; EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL, REGIDORES, TESORERO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO TAPEXTLA Y LA EMPRESA (PERSONA FISICA) RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS "MARIA GUADALUPE MEIXUEIRO VASQUEZ"; PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA" UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TAPEXTLA, DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO TAPEXTLA, JAMILTEPEC; OAXACA", EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO GENERAL 33 FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL; CON UN IMPORTE CONTRATADO DE \$1,317,000.00 (*UN MILLON TRESCIENTOS DIECISIETE MIL PESOS 00/100 M.N)

CON UN PERIODO DE EJECUCION

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019
REAL: FECHA DE INICIO: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019

FECHA DE TERMINACION: 08 DE NOVIEMBRE DE 2019
FECHA DE TERMINACION: 08 DE NOVIEMBRE DE 2019

CON FECHA 07 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE SE REALIZO LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FISICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJERCIDA	TOTAL CONTRATADO	ACUMULADO TOTAL EJERCIDO
POSTES DE CONCRETO						
SUM. Y COLOC. DE POSTE DE CONCRETO PC 12-750; INCLUYE: APERTURA DE CEPA, HINCADO, ORIENTACION, PLOMEADO, AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, FLETE, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	7,768.79	18.00	18.00	139,838.13	139,838.13
SUM. Y COLOC. DE POSTE DE CONCRETO PC 9-400; INCLUYE: APERTURA DE CEPA, HINCADO, ORIENTACION, PLOMEADO, AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, FLETE, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	4,454.92	2.00	2.00	8,909.85	8,909.85
TOTAL DE POSTES DE CONCRETO						148,747.98
HERRAJES Y AISLAMIENTOS						
SUM. Y COLOC. DE ABRAZADERA 1AG; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	164.33	4.00	4.00	657.32	657.32
SUM. Y COLOC. DE ABRAZADERA 1BS; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	116.99	16.00	16.00	1,871.82	1,871.82
SUM. Y COLOC. DE ABRAZADERA 2AG; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	178.21	2.00	2.00	356.43	356.43
SUM. Y COLOC. DE ABRAZADERA 2BD; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	178.21	2.00	2.00	356.42	356.42
SUM. Y COLOC. DE ABRAZADERA 2BS; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	129.37	90.00	90.00	11,643.35	11,643.35
SUM. Y COLOC. DE ABRAZADERA 2UH; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	126.88	8.00	8.00	1,015.02	1,015.02
SUM. Y COLOC. DE ABRAZADERA UC; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	112.67	8.00	8.00	901.40	901.40
SUM. Y COLOC. DE AISLADOR 13PC; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	402.64	17.00	17.00	6,844.84	6,844.84
SUM. Y COLOC. DE AISLADOR 1C; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	41.66	119.00	119.00	4,957.93	4,957.93

Edificaciones
Santiago

MARIA GUADALUPE MEIXUEIRO VÁSQUEZ
R.F.C. MEVG740919956
21a. PONIENTE NUM. 206, COL. 5 DE MAYO,
SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, OAXACA.
TEL OFNA. 954 54 35398 CEL. 9541009607
e-mail. ipcsantiago@hotmail.com
oficina.ingsantiago@hotmail.com

CORREO: tapextla2019@gmail.com TEL: 741 596 0123

REGIDURIA
DE OBRAS

Mpio. Santiago
Tapextla,
Dto. Jamiltepec, Oax
2019-2021



SUM. Y COLOC. DE AISLADOR 3R; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	102.31	26.00	26.00	2,660.08	2,660.08
SUM. Y COLOC. DE AISLADOR CT4; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	450.00	60.00	60.00	27,000.00	27,000.00
SUM. Y COLOC. DE ALAMBRE AS4; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	KGS	250.00	4.94	4.94	1,235.00	1,235.00
SUM. Y COLOC. DE ANCLA C3; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	450.00	18.00	18.00	8,100.00	8,100.00
SUM. Y COLOC. DE ARANDELA 1PC; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	27.67	78.00	78.00	2,158.17	2,158.17
SUM. Y COLOC. DE ARANDELA 2PC; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	27.67	34.00	34.00	940.74	940.74
SUM. Y COLOC. DE APARTARRAYO DE BAJA TENSION; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	850.00	6.00	6.00	5,100.00	5,100.00
SUM. Y COLOC. DE BASTIDOR B1; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	105.21	38.00	38.00	3,997.81	3,997.81
SUM. Y COLOC. DE BASTIDOR B3; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	208.83	27.00	27.00	5,638.35	5,638.35
SUM. Y COLOC. DE CABLE AG 5/16; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	MTS	78.00	265.00	265.00	20,670.00	20,670.00
SUM. Y COLOC. DE CONECTOR DERIV. TIPO 3-3/0-2; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	210.00	82.00	82.00	17,220.00	17,220.00
SUM. Y COLOC. DE CONECTOR DERIV. TIPO 3-3/0-1/0; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	155.00	12.00	12.00	1,860.00	1,860.00
SUM. Y COLOC. DE CONECTOR TERMINAL PLANO; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	155.00	8.00	8.00	1,240.00	1,240.00
SUM. Y COLOC. DE CONECTOR A COMP. PVT; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	155.00	32.00	32.00	4,960.00	4,960.00
SUM. Y COLOC. DE CONECTOR TENSION PLENA 1/0-1/0; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	210.00	16.00	16.00	3,360.00	3,360.00
SUM. Y COLOC. DE CONECTOR TENSION MEDIA 4/0-477; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	210.00	99.00	99.00	20,790.00	20,790.00
SUM. Y COLOC. DE CRUCETA PV200; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1,200.00	32.00	32.00	38,400.00	38,400.00
SUM. Y COLOC. DE GRAPA REMATE AL 8; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	350.00	20.00	20.00	7,000.00	7,000.00
SUM. Y COLOC. DE GRAPA Y BASE RB; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	350.00	4.00	4.00	1,400.00	1,400.00
SUM. Y COLOC. DE GRAPA PARALELA GP1; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	350.00	20.00	20.00	7,000.00	7,000.00
SUM. Y COLOC. DE GRILLETE GA1; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	166.09	12.00	12.00	1,993.12	1,993.12
SUM. Y COLOC. DE GUARDALINEA 3/0; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	108.76	13.00	13.00	1,413.83	1,413.83
SUM. Y COLOC. DE GUARDACABO G2; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	39.58	34.00	34.00	1,345.86	1,345.86

MARIA GUADALUPE MEIXUEIRO VÁSQUEZ
R.F.C. MEVG740919856
21a. PONIENTE NUM. 206. COL. 5 DE MAYO.
SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL. OAXACA
TEL OFNA. 954 54 35398 CEL. 9541009807
e-mail. ipsantiago@hotmail.com
oficina.ingsantiago@hotmail.com

CORREO: tapextla2019_2021@hotmail.com TEL: 741 596 0123

REGIDURIA
DE HACIENDA
Mpio. Santiago
Tapextla,
Oax.
2019-2021



SUM. Y COLOC. DE OJO RE; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	59.34	30.00	30.00	1,780.08	1,780.08
SUM. Y COLOC. DE MENSULA PARA BASTIDOR; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	481.57	4.00	4.00	1,926.26	1,926.26
SUM. Y COLOC. DE PERNO OJO 1PO; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	120.59	6.00	6.00	723.55	723.55
SUM. Y COLOC. DE PERNO ANCLA 1PA; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	395.84	18.00	18.00	7,125.14	7,125.14
SUM. Y COLOC. DE PERNO D.R. 16X406; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	135.00	48.00	48.00	6,480.00	6,480.00
SUM. Y COLOC. DE PLACA PR; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	105.00	132.00	132.00	13,860.00	13,860.00
SUM. Y COLOC. DE PROTECTOR PARA RETENIDA; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	426.55	18.00	18.00	7,677.86	7,677.86
SUM. Y COLOC. DE REMATE AG 5/16; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	135.00	60.00	60.00	8,100.00	8,100.00
SUM. Y COLOC. DE REMATE ACSR 1/0; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	135.00	22.00	22.00	2,970.00	2,970.00
SUM. Y COLOC. DE SOPORTE CV1; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	252.70	8.00	8.00	2,021.58	2,021.58
SUM. Y COLOC. DE TIRANTE H1; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	485.00	4.00	4.00	1,940.00	1,940.00
SUM. Y COLOC. DE TIRANTE T2; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	485.00	32.00	32.00	15,520.00	15,520.00
SUM. Y COLOC. DE TORNILLO MAQ. 16X63; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	39.50	16.00	16.00	632.07	632.07
SUM. Y COLOC. DE TORNILLO MAQ. 16X76; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	39.50	40.00	40.00	1,580.16	1,580.16
SUM. Y COLOC. DE TUBO DE ACERO GALV. DE 5MM; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	485.00	4.00	4.00	1,940.00	1,940.00
SUM. Y COLOC. DE VARILLA PARA TIERRA; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	485.00	32.00	32.00	15,520.00	15,520.00
TOTAL DE HERRAJES Y AISLAMIENTOS						302,884.19
CONDUCTORES						
SUM. Y COLOC. DE CABLE AAC 3/0; INCLUYE: TENDIDO, TENSIONADO, DESPERDICIOS, AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	KGS	295.00	359.27	359.27	105,984.65	105,984.65
SUM. Y COLOC. DE CABLE MULTIPLE AL 2+1 1/0; INCLUYE: TENDIDO, TENSIONADO, DESPERDICIOS, AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	MTS	295.00	902.00	902.00	266,090.00	266,090.00
TOTAL DE CONDUCTORES						372,074.65
INSTALACION DE TRANSFORMADORES						
SUM. Y COLOC. DE ALAMBRE DE CU No 4; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	KGS	485.00	77.00	77.00	37,345.00	37,345.00

Presidencia Municipal
Mpio. Santiago Tapextla,
Oax.
2019-2021

SINDICATURA MUNICIPAL

Mpio. Santiago Tapextla,
Oax.
2019-2021

Dto. Jamiltepec, Oax.
2019-2021

REGIDURIA DE HACIENDA
Mpio. Santiago Tapextla,
Oax.
2019-2021

REGIDURIA DE OBRAS
Mpio. Santiago Tapextla,
Oax.
2019-2021

Edificaciones
Santiago

MARIA GUADALUPE MEIXUEIRO VASQUEZ
R.F.C. MEVG740919956
21a. PONIENTE NUM. 206. COL. 5 DE DOMINILLO CONOCIDO, PALACIO MUNICIPAL, SANTIAGO TAPEXTLA, JAMILTEPEC, OAXACA. C.P. 71600
SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, OAXACA
TEL OFNA. 954 54 35398 CEL. 9541099607
e-mail. ipsantiago@hotmail.com
oficina.ingsantiago@hotmail.com

CORREO: tapextla2019_2021@hotmail.com TEL : 741 596 0123

Dto. Jamiltepec, Oax.
2019-2021

REGIDURIA DE OBRAS
Mpio. Santiago Tapextla,
Oax.
2019-2021



SUM. Y COLOC. DE BOQUILLA PARA TRANSFORMADOR PROFAUNA; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	600.00	8.00	8.00	4,800.00	4,800.00
SUM. Y COLOC. DE CABLE CF 600 1/0; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	MTS	325.00	125.00	125.00	40,625.00	40,625.00
SUM. Y COLOC. DE CONECTOR LINEA VIVA; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	285.00	8.00	8.00	2,280.00	2,280.00
SUM. Y COLOC. DE MANGUERA PROFAUNA; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	MTS	1,000.00	40.00	40.00	40,000.00	40,000.00
SUM. Y COLOC. DE RELLENO ACONDICIONADOR DE TIERRAS; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	KGS	35.00	480.00	480.00	16,800.00	16,800.00
SUM. Y COLOC. DE TRANSFORMADOR DA2-10-13200-120/240; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	34,200.00	2.00	2.00	68,400.00	68,400.00
SUM. Y COLOC. DE TRANSFORMADOR DA2-15-13200-120/240; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	36,500.00	1.00	1.00	36,500.00	36,500.00
TOTAL DE INSTALACION DE TRANSFORMADORES						124,750.00
EQUIPO DE PROTECCION						
SUM. Y COLOC. DE CCF 15-100-95-800; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1,200.00	6.00	6.00	7,200.00	7,200.00
SUM. Y COLOC. DE CCF 27-100-95-800; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1,600.00	6.00	6.00	9,600.00	9,600.00
SUM. Y COLOC. DE FUSIBLE UNIV 15K 1; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	35.14	6.00	6.00	210.83	210.83
SUM. Y COLOC. DE FUSIBLE UNIV 15K 3; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	35.19	6.00	6.00	211.12	211.12
TOTAL DE EQUIPO DE PROTECCION						17,621.95
ACOMETIDAS						
SUM. Y COLOC. DE AISLADOR CARRETE 41 MM; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	42.00	50.00	50.00	2,100.00	2,100.00
SUM. Y COLOC. DE CABLE MULTIPLE AL 1+1 8c; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	MTS	45.50	875.00	875.00	39,812.50	39,812.50
SUM. Y COLOC. DE CABLE DE COBRE THW No 8; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	MTS	42.00	13.18	13.18	553.56	553.56
SUM. Y COLOC. DE CONECTOR CILINDRICO SGRSR; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	42.00	100.00	100.00	4,200.00	4,200.00
TOTAL DE ACOMETIDAS						46,666.06
SUBTOTAL						1,135,344.83
16% IVA						181,655.17
IMPORTE TOTAL						1,317,000.00

Edificaciones
Santiago
MARIA GUADALUPE MEIXUEIRO VASQUEZ
R.F.C. MEVG740919956
21a. PONIENTE NUM. 208. COL. 5 DE MAYO
SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, OAXACA.
TEL OFNA. 954 54 35398 CEL. 9541009607
e-mail. ipcsantiago@hotmail.com
oficina.ingsantiago@gmail.com

CORREO: tapextla2019_2021@hotmail.com

SUBTOTAL

16% IVA

IMPORTE TOTAL

TESORERIA

MUNICIPAL

Mpio. Santiago

Tapextla,

Dto. Jamiltepec, Oax.

2019-2021

REGIDURIA

DE OBRAS

Mpio. Santiago

Tapextla,

Dto. Jamiltepec, Oax.

2019-2021

ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FISICA O MORAL, RESPONSABLE DE SU EJECUCION , DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 17:30 HORAS DEL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE: MARIA GUADALUPE MEIXUEIRO VASQUEZ
CARGO: PERSONA FISICA

DOMICILIO: 21A PONIENTE NUM. 206, COL. 5 DE MAYO, MPIO. DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, OAX.

MARIA GUADALUPE MEIXUEIRO VASQUEZ
ADMINISTRADOR UNICO

Edificaciones
Santiago
MARIA GUADALUPE MEIXUEIRO VÁSQUEZ
C.P. MEVG740919956
PONIENTE NUM. 206, COL. 5 DE MAYO,
SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, OAXACA.
TEL. 954 54 35398 CEL. 9541009607
e-mail. ipcsantiago@hotmail.com
oficina.ingsantiago@hotmail.com


**RECEPCIONA LA OBRA
POR EL H. AYUNTAMIENTO**


PRESIDENTE MUNICIPAL
PROF. ANDRÉS VERÓNICA SILVA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Dpto. Jamiltepec, Oax.
2019-2021


C. FLAVIO HERNANDEZ JACINTO
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS

REGIDURIA
DE OBRAS
Mpio. Santiago
Tapextla,
Dpto. Jamiltepec, Oax.
2019-2021


SINDICATURA
MUNICIPAL
C. CARMEN SALINAS HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL
2019-2021


REGIDURIA
DE HACIENDA
C. MAXIMINO PRUDENTE AVILA
REGIDOR DE HACIENDA
Mpio. Santiago
Tapextla,
Dpto. Jamiltepec, Oax.
2019-2021
C. JOSE LUIS NARVAEZ GONZALES
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
MUNICIPAL
Mpio. Santiago
Tapextla,
Dpto. Jamiltepec, Oax.
2019-2021